PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR
DAN RENCANA PEMBERIAN AIRNYA

Daerah Irigasi : Braholo
No.Kode Daerah Irigasi :
Areal Fungsional (Ha) : 192,00
Areal Tanam (Ha) : 192,00

Kegiatan : Alokasi Air
Seksi : Operasi dan Pemeliharaan
Balai PSDA : Bengawan Solo
Periode : 1 - 15 September 2023

NO	Lokasi - Petak Tersier - Pintu Bangunan Bagi - Nama Saluran dll.	Luas baku sawah irigasi (ha)	Realisasi debit pd. periode sebelumnya (m3/dt)		Areal tanam periode ini (ha)	Usia tanaman (hari)	Areal Tanam dan Jenis Tanaman Berdasarkan Fase (Ha) **BLANGKO 4 & 5)**												Faktor tersier	Rencana kebituhan air pada periode pembagian air tersebut (m3/dt) **BLANGKO 07 - 0**					Debit diberikan (m3/dt)
			Debit rata-rata	Debit pada akhir periode			Padi						Tebu			Palawija		Bero		Keb.air di pintu tersier (Qt)	Keb lain-lain (Ql)	Q.hilang di Sal. Induk/ Sek. (Qh)	Debit Suplesi (Qs)	Keb.air di bang. bagi (Qb)	
							Pengo lahan MT.I	Pengo lahan MT.II	Pertum buhan	Pembu ngaan	Pembu ahan	Panen	Pengo lahan	Pemel-1	Pemel-2	Banyak air	Sedikit air								
							Kebutuhan Air (L/dt/Ha)						Kebutuhan Air (L/dt/Ha)			Kebutuhan Air (L/dt/Ha)								
							1,20	1,11	0,73	0,82	0,52	0,00	0,45	0,30	0,00	0,30	0,20	0,00							
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
A	**DI. BRAHOLO**																								
	SAL. INDUK BRAHOLO	**192,00**	**-**	**-**	**192,00**	**-**	**-**	**-**	**110,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,00**	**-**	**70,00**	**2,22**	**0,093**	**-**	**0,009**	**-**	**0,103**	**0,103**
1	**SAL. BRAHOLO KANAN**	**102,00**	**-**	**-**	**102,00**	**-**	**-**	**-**	**59,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,00**	1,11	**0,048**	**0,000**	**0,005**	**0,000**	**0,053**	**0,053**
	Areal Sal. Braholo Kanan	**102,00**	**-**	**-**	**102,00**	**-**	**-**	**-**	**59,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,00**	1,11	**0,048**	**0,000**	**0,005**	**0,000**	**0,053**	**0,053**
2	**SAL. BRAHOLO KIRI**	**90,00**	**-**	**-**	**90,00**	**-**	**-**	**-**	**51,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,00**	**-**	**42,00**	1,11	0,045		0,005		0,050	**0,050**
	Areal Sal. Braholo Kiri	**90,00**	**-**	**-**	**90,00**	**-**	**-**	**-**	**51,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,00**	**-**	**42,00**	1,11	**0,045**	**0,000**	**0,005**	**0,000**	**0,050**	**0,050**
	TOTAL (1 - 5)	**192,00**	**-**	**-**	**192,00**	**-**	**-**	**-**	**110,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,00**	**-**	**70,00**	**2,22**	**0,093**	**0,000**	**0,009**	**0,000**	**0,103**	**0,103**
																						Faktor K ditetapkan			**1,00**

Mengetahui:
Sub Koordinator Seksi OP
Balai PSDA Bengawan Solo

SUPARNO, ST, M.Eng
NIP. 19651110 198809 1 001

Surakarta , 01 September 2023

Pengumpul dan Pengolah Data
Pembagian Air Irigasi

DEVINTA KUSUMA WARDANI,ST
NIP. 19930626 202203 2 004